

蛟河市交通运输局文件

蛟交运请字〔2022〕79号

签发人：马炳华

关于《蛟河市 2020 年第四批农村公路 治理改造工程审计报告》（蛟审报〔2022〕 18 号）整改回复的函

市审计局：

依据《蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造工程审计报告》（蛟审报〔2022〕18 号）提出未按时完成项目竣工决算问题。我中心安排专人加班加点对问题进行了整改，完成了蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造工程项目竣工决算，并将项目形成的固定资产移交至项目所在乡镇街，具体整改情况如下：

蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造工程实际完成投资 11,170,607.00 元，其中：完成建筑安装工程投资 10,731,008.00 元，勘察设计费 246,700.00 元，驻地监理费

192, 899.00 元。

固定资产分别移交至新站镇人民政府 2,015,179.00 元；白石山镇人民政府 3,018,980.00 元；黄松甸人民政府 727,554.00 元；天北镇人民政府 2,535,071.00 元；河南街道办事处 1,389,630.00 元；拉法街道办事处 916,015.00 元；天岗镇人民政府 568,178.00 元。

附件：蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造项目竣工决算文件



蛟河市2020年第四批农村公路 治理改造项目竣工决算文件



编制单位：蛟河市农村公路管理中心

编报日期：2022年12月2日



蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造 工程竣工决算说明

一、工程概况

(一) 工程建设依据

蛟河市发展和改革局文件《关于蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造项目可行性研究报告的批复》文号为蛟发改字【2020】100 号。

(二) 建设规模

蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造项目属养护大中修工程项目，共计 7 条 20.547 公里，7 条路线全部为四级公路，设计速度为 20 公里/小时，其中伟光村水泥路面层采用水泥混凝土面层，其它 6 条路线路面均采用沥青混凝土面层（详见明细表）。

蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改项目明细表

项目名称	路线编码	建设规模 (km)	路面基层宽度 (m)	路面基层厚度 (cm)	基层类型	路面面层宽度 (m)	路面面层厚度 (cm)	面层类型
新站至艾河养护工程项目	Y051220281	3.47	5.5	20	水稳碎石	5	5	沥青混凝土
富强至白石山养护工程项目	Y004220281	7.17				5	5	沥青混凝土
珲阿线至永丰养护工程项目	C144220281	1.01	5	20	水稳碎石	4.5	5	沥青混凝土
天北至土顶子养护工程项目	Y055220281	4.708	5	20	水稳碎石	4.5	5	沥青混凝土
文化至立交桥养护工程项目	Y026220281	1.721	5.5	20	水稳碎石	5	5	沥青混凝土
奶子山至大庙养护工程项目	Y040220281	1.591	6.5	20	水稳碎石	6	7.5	沥青混凝土
伟光村水泥路	C347220281	0.877				4	18	水泥混凝土

二、施工组织与管理

1、蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造项目法人单位为蛟河市农村公路管理中心，对建设项目的工程设计、施工、质量、进度、资金运行全面行使项目法人职责。

2、本项目招标代理机构为吉林省吉润工程咨询有限公司，施工招标于 2020 年 6 月 30 日发布招标公告，评标工作于 2020 年 7 月 23 日结束。招标地点为吉林市公共资源交易大厅，开标、评标均符合国家有关法律、法规的规定，开标过程中未发现违规、违纪现象。

3、设计单位：吉林省吉润工程咨询有限公司

4、施工单位：吉林省宏诚路桥建设有限公司

5、监理单位：吉林市万丰公路工程监理有限责任公司

6、开工竣工日期

蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造项目开工日期为 2020 年 7 月 30 日，竣工日期为 2020 年 9 月 30 日。

7、工程质量检测情况

蛟河市 2020 年第四批农村公路治理改造项目由吉林省诚科工程检测有限公司进行质量检测，该项目检测结果为合格工程。蛟河市交通运输局随后针对该项目质量完成情况出具了质量鉴定报告，该项目鉴定等级为合格，可以组织交竣工验收。

三、工程完成情况

1、工程量完成情况

至 2020 年 9 月 30 日，该项目共完成道路路面改建 20.547



公里。

2、投资完成情况

该项目概算总投资 15,609,200.00 元, 实际完成投资 11,170,607.00 元, 其中: 完成建筑安装工程投资 10,731,008.00 元, 勘察设计费 246,700.00 元, 驻地监理费 192,899.00 元。

蛟河市农村公路管理中心

2022年12月2日





蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目

工程费用决算汇总表

费用名称	决算金额(元)
第一部分：建筑安装工程费	10,731,008.00
第二部分：设备工具器具购置费	
第三部分：其他建设费用	439,599
第一、二、三部分费用合计	11,170,607.00
预留费	
决算总金额	11,170,607.00
公路基本造价	11,170,607.00



编制: 

项目负责人: 

财务负责人:

工程建设其他费用支出汇总表

建设项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造工程

第 1 页 共 1 页 09表

序号	工程或费用名称		合同编号	合同名称	数量	金额（元）			差额说明
						合同金额	支出金额	小计	
1	土地、青苗补偿费及安置补助费								
2	建设单位管理费	建设单位管理费						192899	
		工程质量监督费							
		工程监理费		蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目监理费	1	192899	192899		
		定额编制管理费							
		设计文件审查费							
3	研究试验费								
4	勘察设计费			蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目勘察 设计费	1	246700	246700	246700	
5	建设期贷款利息								
		金额合计						439599	

编制：

陈云

复核：

审核：

王明



建设项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目
工程结算文件

编制单位：蛟河市农村公路管理中心

编报日期：2022年 1月 10日



合同段工程决算表

合同段: 01

共 4 页 10表

细目号	项目名称	单位	工程数量				单价	金额		差量	差量原因
			合同工程量	变更工程量	核算工程量	支付工程量		合同	支付		
			1	2	3	4		6	7		
101	通则										
101-1	保险费										
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切	总额	1		1	1	30699.52	30699.52	30699.52	0	
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		1	1	3500.00	3500	3500.00	0	
102	工程管理										
102-1	竣工文件	总额	1		1	1	3000.00	3000	3000.00	0	
102-2	施工环保费	总额	1		1	1	5000.00	5000	5000.00	0	
102-3	安全生产费	总额	1		1	1	154596.00	154596	154596.00	0	
103	临时工程与设施										
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括)	总额	1		1	1	3000.00	3000	3000.00	0	
103-2	临时占地	总额	1		1	1	2000.00	2000	2000.00	0	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		1	1	1000.00	1000	1000.00	0	
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1		1	1	1000.00	1000	1000.00	0	
103-5	临时供水与排污设施	总额	1		1	1	2000.00	2000	2000.00	0	
103-6	临时交通工程										
-a	施工标志牌	套	14		14	14	50.00	700	700.00	0	
-b	锥形标	个	350		350	350	20.00	7000	7000.00	0	
-c	彩色呢绒绳	m	1400		1400	1400	0.50	700	700.00	0	
104	承包人驻地建设									0	
104-1	承包人驻地建设	总额	1		1	1	20000.00	20000	20000.00	0	
202	场地清理										
202-2	挖除旧路面										
-a	水泥混凝土路面	m³	2054.76	-156.6	1898.16	1898.16	74.84	153778.2384	142058.29	-11720	起点k0-k0+070段完全利用, 在合同工程量中直接扣除
-d	稳定土基层	m³	1391.13	-162.18	1228.95	1228.95	54.91	76386.9483	67481.64	-8905	起点k0-k0+070段完全利用, 在合同工程量中直接扣除
-f	土基及垫层	m³	402.61		402.61	402.61	27.6	11112.04	11112.04	0	
202-3	拆除结构物										
-a	钢筋混凝土结构	m³	54.89		54.89	54.89	100.45	5513.7	5513.70	0	
-c	砖、石及其他砌体结构	m³	310.7		310.7	310.7	64.64	20083.65	20083.65	0	
203	挖方路基										
203-1	路基挖方										
-a	挖土方	m³	3485		3485	3485	3.73	12999.05	12999.05	0	
203-2	改河、改渠、改路挖方										



合同段工程决算表

合同段: 01

共 4 页 10表

细目号	项目名称	单位	工程数量				单价	金额		差量	差量原因
			合同工程量	变更工程量	核算工程量	支付工程量		合同	支付		
			1	2	3	4		6	7		
-d	挖淤泥	m³	484.2	170.24	654.44	654.44	22.07	10686.29	14443.49	3757	
204	填方路基										
204-1	路基填筑(包括填前压实)										
-a	利用土方	m³	1512		1512	1512	4.27	6456.24	6456.24	0	
-d	借土填方	m³	40		40	40	14.12	564.8	564.80	0	
205	特殊地区路基处理										
205-1	软土路基处理										
-c	垫层										
-c-2	砂砾垫层	m³	238.08	170.24	408.32	408.32	77.6	18475.01	31685.63	13211	
207	坡面排水										
207-1	边沟										
-a	浆砌片石										
-a-1	M10浆砌片石	m³	349.4	127.86	477.26	477.26	288.93	100952.14	137894.73	36943	
-e	预制安装混凝土盖板	m³	7.56	7.4	14.96	14.96	1014.88	7672.49	15182.60	7510	
-h	0.6米钢筋混凝土半管边沟	m	649		649	649	51	33099	33099.00	0	
新增	土质边沟	m		20437.5	20437.5	20437.5	3.96		80932.50	80933	结算审核审减7320元
新增	φ0.4m钢筋混凝土管	m		226	226	226	64.78		14640.28	14640	
209	挡土墙										
209-1	垫层										
-a	水泥混凝土垫层	m³	7.43		7.43	7.43	454.63	3377.9	3377.90	0	
209-3	砌体挡土墙										
-a	浆砌片(块)石	m³	113	222.837	335.837	335.837	288.2	32566.6	96788.22	64222	结算审核审减4363元
209-5	混凝土挡土墙										
-a	混凝土	m³	60.8	2	62.8	62.8	579.64	35242.11	36401.39	1159	
302	垫层										
302-2	砂砾垫层										
-a	天然砂砾垫层										
-a-1	厚15cm	m²	3445		3445	3445	12.63	43510.35	43510.35	0	
-a-2	厚18cm	m²	16728.5	-1489	15239.5	15239.5	14.98	250592.93	228287.71	-22305	起点k0-k0+070段完全利用,在合同工程量中直接扣除
304	水泥稳定土底基层、基层										
304-3	水泥稳定土基层										
-a	水泥稳定碎石基层(5:95)										起点k0-k0+070段完全利用,在合同工程量中直接扣除




合同段工程决算表

合同段: 01

共 4 页 10表

细目号	项目名称	单位	工程数量				单价	金额		差量	差量原因
			合同工程量	变更工程量	核算工程量	支付工程量		合同	支付		
			1	2	3	4		6	7		
-a-1	厚20cm	m²	65976.9	-1515.93	64460.97	64460.97	43.32	2858119.308	2792449.22	-65670	结算审核审减13721元
306	级配碎(砾)石底基层、基层										
306-7	级配砂砾基层										
-a	厚18cm	m²	224		224	224	23.65	5297.6	5297.60	0	
308	透层和黏层										
308-1	透层										起点k0-k0+070段完全利用, 在合同工程量中直接扣除
-b	乳化沥青透层	m²	65564.13	-1144.06	64420.07	64420.07	3.65	239309.0745	235133.26	-4176	结算审核审减1084元
308-2	黏层										
-b	乳化沥青黏层	m²	47282	118.5	47400.5	47400.5	1.62	76596.84	76788.81	192	结算审核审减323元
309	热拌沥青混合料面层										
309-1	细粒式沥青混凝土										
-a	AC-13细粒式沥青混凝土										
-a-1	厚3.5cm	m²	9324	318	9642	9642	30.99	288950.76	298805.58	9855	
-a-2	厚5cm	m²	87579.9	-1471.96	86107.94	86107.94	44.27	3877162.173	3811998.50	-65164	起点k0-k0+070段完全利用, 在合同工程量中直接扣除, 结算审核审减18680元
-a-3	厚7.5cm	m²	137.2	-68.6	68.6	68.6	66.4	9110.08	4555.04	-4555	结算审核审减4555元
309-2	中粒式沥青混凝土										
-a	AC-16中粒式沥青混凝土										
-a-1	厚4cm	m²	9324	318	9642	9642	31.59	294545.16	304590.78	10046	
310	沥青表面处置与封层										
310-2	封层										
-b	乳化沥青封层	m²	64970	-16701	48269	48269	5.06	328748.2	244241.14	-84507	结算审核审减82205元
312	水泥混凝土面板										
312-1	水泥混凝土面板										
-a	厚18cm	m³	620.1		620.1	620.1	310.72	192677.47	192677.47	0	
-b	厚20cm	m³	46.4		46.4	46.4	310.62	14412.77	14412.77	0	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石										
313-1	路肩培土	m³	3236.526	-1045.9	2190.626	2190.626	21.77	70459.17102	47689.93	-22769	结算审核审减21339元
316	其他路面										
316-3	病害处理										
-a	灌缝										



合同段工程决算表

合同段: 01

共 4 页

10表

细目号	项目名称	单位	工程数量				单价	金额		差量	差量原因
			合同工程量	变更工程量	核算工程量	支付工程量		合同	支付		
			1	2	3	4		6	7		
-a-1	沥青砂灌缝	m	990		990	990	4.84	4791.6	4791.60	0	
316-4	顺坡										
-a	粒料顺坡	m³	202.9	-101.45	101.45	101.45	43.39	8803.83	4401.92	-4402	结算审核审减4402元
419	圆管涵及倒虹吸管涵										
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵										
-a	1-φ0.6m	m	14		14	14	1485	20790	20790.00	0	
-b	1-φ0.8m	m	48		48	48	1987	95376	95376.00	0	
-c	1-φ1m	m	52.5	3.5	56	56	3212.06	168633.15	179875.36	11242	
新增	1-φ0.5m圆管涵	m		153	153	153	1181.66		180793.98	180794	
新增	1-φ0.75m圆管涵	m		94.5	94.5	94.5	1733.2		163787.40	163787	
新增	1-φ1m圆管涵	m		88	88	88	2125.76		187066.88	187067	
新增	1-φ1.5m圆管涵	m		7	7	7	2921.8		20452.00	20452	
420	盖板涵、箱涵										
420-1	钢筋混凝土盖板涵										
-a	1-2m	m	13		13	13	8256.6	107335.8	107335.80	0	
-b	1-3m	m	15.69	-1.69	14	14	24171.91	379257.27	338406.74	-40851	结算审核审减40851元
604	道路交通标志										
604-1	单柱式交通标志	个	20		20	20	1814.47	36289.4	36289.40	0	
605	道路交通标线										
605-1	热熔型涂料路面标线										
-a	普通标线	m²	3769.59	-202	3567.59	3567.59	35.4	133443.49	126292.69	-7151	结算审核审减7151元
	小计							10267374	10731008	463634	
	变更引起调整合计										
	工程项目调价合计										
	工程项目索赔合计										
	计日工合计										
	不可预见费(暂定金额)										
	金额合计							10731008			
	其中:建安决算总金额							10731008			
	设备费							0			

编制:

陈强

复核:

审核:

陈强



工程合同登记表

建设项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目

[illegible]

工程合同登记表

建设工程名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目

细目号	工程或费用名称	单位	合同段						合计	
			01合同段			02合同段			数量	金额
			数量	单价	金额	数量	单价	金额		
			1	2	3	4	5	6.00		
204-1	路基填筑（包括填前压实）									
-a	利用土方	m³	1512	4.27	6456.24				1512	6456.24
-d	借土填方	m³	40	14.12	564.8				40	564.80
205	特殊地区路基处理									
205-1	软土路基处理									
-c	垫层									
-c-2	砂砾垫层	m³	238.08	77.6	18475.01				238.08	18475.01
207	坡面排水									
207-1	边沟									
-a	浆砌片石									
-a-1	M10浆砌片石	m³	349.4	288.93	100952.14				349.4	100952.14
-e	预制安装混凝土盖板	m³	7.56	1014.88	7672.49				7.56	7672.49
-h	0.6米钢筋混凝土半管边沟	m	649	51	33099				649	33099.00
209	挡土墙									
209-1	垫层									
-a	水泥混凝土垫层	m³	7.43	454.63	3377.9				7.43	3377.90
209-3	砌体挡土墙									
-a	浆砌片（块）石	m³	113	288.2	32566.6				113	32566.60
209-5	混凝土挡土墙									
-a	混凝土	m³	60.8	579.64	35242.11				60.8	35242.11
302	垫层									
302-2	砂砾垫层									
-a	天然砂砾垫层									
-a-1	厚15cm	m²	3445	12.63	43510.35				3445	43510.35
-a-2	厚18cm	m²	16728.5	14.98	250592.93				16728.5	250592.93
304	水泥稳定土底基层、基层									
304-3	水泥稳定土基层									
-a	水泥稳定碎石基层（5:95）									
-a-1	厚20cm	m²	65976.9	43.32	2858119.31				65976.9	2858119.31
306	级配碎（砾）石底基层、基层									
306-7	级配砂砾基层									
-a	厚18cm	m²	224	23.65	5297.6				224	5297.60
308	透层和黏层									
308-1	透层									



工程合同登记表

建设项目名称:蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目


[illegible]

工程合同登记表


建设工程名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目

细目号	工程或费用名称	单位	合同段						合计	
			01合同段			02合同段				
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	金额
			1	2	3	4	5	6.00		
420-1	钢筋混凝土盖板涵									
-a	1-2m	m	13	8256.6	107335.8				13	107335.80
-b	1-3m	m	15.69	24171.91	379257.27				15.69	379257.27
604	道路交通标志									
604-1	单柱式交通标志	个	20	1814.47	36289.4				20	36289.40
605	道路交通标线									
605-1	热熔型涂料路面标线									
-a	普通标线	m²	3769.59	35.4	133443.49				3769.59	133443.49
第100章至700章清单合计			10267374						10267374	
计日工合计										
不可预见费（暂定金额）										
金额合计			10267374						10267374	

编制：



复核：





变更设计登记表

建设项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目

变更 编号	工程 名称	批准单位 及文号	设计 单位 意见	变更原因	涉及 细目号	单位	合同段			合计	
							01合同段			数量	金额
							数量	单价	金额		
							1	2	3		
jh202 0ncgl 04-1- 1	蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目-增设圆管涵	蛟河市农村公路管理中心	同意	文化至高速立交桥、新站至艾河、天北至土顶子、富强至白石山、302国道至永丰原有涵管排水不畅，当地群众要求增加圆管涵；富强至白石山设计涵长7.5m，路宽8米，分别增加0.5m	1-φ0.5m圆管涵	m	153	1181.66	180793.98	153	180793.98
					1-φ0.75m圆管涵	m	94.5	1733.2	163787.4	94.5	163787.4
					1-φ1m圆管涵	m	88	2125.76	187066.88	88	187066.88
					1-φ1.5m圆管涵	m	7	2921.8	20452.6	7	20452.6
					419-1-c 1-φ1m圆管涵	m	3.5	3212.06	11242.21	3.5	11242.21
jh202 0ncgl 04-1- 2	蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目-软土地基处理	蛟河市农村公路管理中心	同意	新站至艾河K1+756-K1+786全幅（30m）、K1+880-K1+896半幅（16m）路基翻浆严重，原设计无法保证施工质量	203-2-d 挖淤泥	m³	170.24	22.07	3757.1968	170.24	3757.1968
					205-1-c-2 软土地基处理砂砾垫层	m³	170.24	77.6	13210.624	170.24	13210.624
					304-3-a-1 水泥稳定碎石基层 厚20cm	m³	212.8	43.32	9218.496	212.8	9218.496
jh202 0ncgl 04-1- 3	蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目-挡土墙	蛟河市农村公路管理中心	同意	新站至艾河部分路段地面水对路基冲刷严重，为保护路基；富强至白石山K1+810-K1+835、K1+750-K1+780路基边坡塌陷严重新增路堤下挡墙用混凝土填补水泥混凝土面板下空洞	209-3-a 挡土墙M10浆砌片石	m³	237.975	288.2	68584.395	237.975	68584.395
					209-5-a C30混凝土	m³	2	579.64	1159.28	2	1159.28
jh202 0ncgl 04-1- 4	蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目-浆砌片石边沟	蛟河市农村公路管理中心	同意	富强至白石山K2+400-K2+820两侧矩形边沟长度、厚度不能满足使用需求，当地群众要求延长加厚浆砌边沟，为了便于村民出行新增浆砌边沟盖板	207-1-a-1 边沟M10浆砌片石	m³	127.86	288.93	36942.5898	127.86	36942.5898
					207-1-e 边沟钢筋混凝土盖板C30混凝土	m³	7.4	1014.88	7510.112	7.4	7510.112
jh202 0ncgl	蛟河市2020年第四批农村公路治理	蛟河市农村公路管理中心	同意	富强至白石山、天北至土顶子、302国道至永丰原有涵管排水不畅，当地群众要求增加圆管涵；富强至白石山设计涵长7.5m，路宽8米，分别增加0.5m	207-1-g 土质边沟	m	22286	3.96	88252.56	22286	88252.56



04-1-5	公路工程施工项目-土质边沟、	公路管理中心	同意	边沟	314-1-a-1 ϕ 0.4m钢筋混凝土管	m	226	64.78	14640.28	226	14640.28
jh2020ncgl04-1-6	蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目-路面结构层	蛟河市农村公路管理中心	同意	文化至高速立交桥K1+581-K1+721段路况良好可以利用,故取消;奶子山至大庙K0+665小桥桥面8m(53m ²)、K1+575~K1+594终点增加19m(125m ²)新增水稳基层,起点喇叭口78m ² K1+013小桥、K0+665小桥桥面21m(126m ²)K1+575~K1+594终点增加19m(114m ²)新增沥青面层	202-2-a 挖除水泥混凝土路面	m ³	-27	74.84	-2020.68	-27	-2020.68
					202-2-d 挖除稳定土基层	m ³	-15.3	54.91	-840.123	-15.3	-840.123
					302-2-a-2 砂砾垫层 厚18cm	m ³	-438	14.98	-6561.24	-438	-6561.24
					304-3-a-1 水泥稳定碎石基层 厚20cm	m ³	-606	43.32	-26251.92	-606	-26251.92
					308-1-b 乳化沥青透层	m ³	-455	3.65	-1660.75	-455	-1660.75
					308-2-b 乳化沥青黏层	m ³	318	1.62	515.16	318	515.16
					309-1-a-1 细粒式沥青混凝土AC-13 厚3.5cm	m ³	318	30.99	9854.82	318	9854.82
					309-1-a-2 AC-13细粒式沥青混凝土 厚5cm	m ³	-700	44.27	-30989	-700	-30989
					309-2-a-1 中粒式沥青混凝土AC-16 厚4cm	m ³	318	31.59	10045.62	318	10045.62
					310-2-b 乳化沥青封层	m ³	-455	5.06	-2302.3	-455	-2302.3
					313-1 路肩培土	m ³	-29.7	21.77	-646.569	-29.7	-646.569
合同内工程审减	文化-大坡起点段工程数量审减	蛟河市农村公路管理中心	同意	文化-大坡k0-k0+144段k0-k0+070直接利用原路,取消该段水稳基层、砂砾垫层	202-2-a 挖除水泥混凝土路面	m ³	-129.6	74.84	-9699.264	-129.6	-9699.264
					202-2-d 挖除稳定土基层	m ³	-146.88	54.91	-8065.1808	-146.88	-8065.1808
					302-2-a-2 砂砾垫层 厚18cm	m ²	-1051	14.98	-15743.98	-1051	-15743.98
					309-1-a-2 AC-13细粒式沥青混凝土 厚5cm	m ²	-350	44.27	-15494.5	-350	-15494.5
					304-3-a-1 水泥稳定碎石基层 厚20cm	m ²	-806	43.32	-34915.92	-806	-34915.92
					313-1 路肩培土	m ³	-36	21.77	-783.72	-36	-783.72
					308-1-b 乳化沥青透层	m ²	-392	3.65	-1430.8	-392	-1430.8
					小计				669628		669628

编制:

注:若有新增细目号时,应在新增细目号前加*

复核:




交付使用资产明细表

项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目（富强至白石山）

单位：元

序号	交付使用资产	固定资产投资										流动资产		递延资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具						名称	金额	名称	金额
		数量	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计	名称	规格型号	数量	未分摊前金额	设备安装费	分摊待摊投资	金额合计			
1	总则		72,440	2,968	75,408										
2	路基工程		84,610	3,466	88,076										
3	路面工程		1,984,816	81,309	2,066,125										
4	桥涵工程		574,186	23,522	597,708										
5	安全设施及预埋管线		69,668	2,854	72,522										
6	设计变更		114,454	4,689	119,143										
			2,900,174	118,807	3,018,981										




负责人签字：[Signature]

接收单位：



负责人签字：[Signature]



主管部门：

负责人签字：[Signature]

交付使用资产明细表

项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目（天北至土顶子）

单位：元

序号	交付使用资产	固定资产投资											流动资产		递延资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具							名称	金额	名称	金额
		数量	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计	名称	规格型号	数量	未分摊前金额	设备安装费	分摊待摊投资	金额合计				
1	总则		43,428	1,779	45,207											
2	路基工程		14,084	577	14,661											
3	路面工程		2,030,162	83,166	2,113,328											
4	桥涵工程			0	0											
5	安全设施及预埋管线		19,962	818	20,780											
6	设计变更		327,672	13,423	341,095											
			2,435,308	99,763	2,535,071											

建设单位：




负责人签字：

接收单位：

负责人签字：

管理部门：

负责人签字：



交付使用资产明细表

项目名称: 蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目(伟光村水泥路)

单位: 元

序号	交付使用资产	固定资产投资											流动资产		递延资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具							名称	金额	名称	金额
		数量	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计	名称	规格型号	数量	未分摊前金额	设备安装费	分摊待摊投资	金额合计				
1	总则		26,799	1,098	27,897											
2	路基工程		291,008	11,921	302,929											
3	路面工程		311,704	12,769	324,473											
4	桥涵工程		69,411	2,843	72,254											
5	安全设施及预埋管线		0	0	0											
6	设计变更		0	0	0											
			698,922	28,632	727,554											

项目单位:


负责人签字:

接收单位:

负责人签字:

监管部门:

负责人签字:





交付使用资产明细表


项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目（奶子山至大庙）


单位：元

序号	交付使用资产	固定资产投资										流动资产		递延资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具						名称	金额	名称	金额
		数量	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计	名称	规格型号	数量	未分摊前金额	设备安装费	分摊待摊投资	金额合计			
1	总则		27,384	1,122	28,506										
2	路基工程		38,970	1,596	40,566										
3	路面工程		1,253,191	51,337	1,304,528										
4	桥涵工程			0	0										
5	安全设施及预埋管线		15,399	631	16,030										
6	设计变更				0										
	合计		1,334,944	54,686	1,389,630										




项目负责人签字: 



接收单位: 



负责人签字: 



交付使用资产明细表

项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目（新站至艾河）


单位：元

序号	交付使用资产	固定资产投资											流动资产		递延资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具							名称	金额	名称	金额
		数量	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计	名称	规格型号	数量	未分摊前金额	设备安装费	分摊待摊投资	金额合计				
1	总则		37,897	1,552	39,449											
2	路基工程		27,848	1,141	28,989											
3	路面工程		1,570,071	64,318	1,634,389											
4	桥涵工程		86,944	3,562	90,506											
5	安全设施及预埋管线		46,151	1,891	48,042											
6	设计变更		166,964	6,840	173,804											
	合计		1,935,875	79,304	2,015,179											



项目负责人签字: [Signature]

接收单位:



负责人签字: [Signature]



监督单位:

负责人签字: [Signature]


交付使用资产明细表

项目名称：蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目（302国道至永丰）


单位：元

序号	交付使用资产	固定资产投资											流动资产		递延资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具							名称	金额	名称	金额
		数量	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计	名称	规格型号	数量	未分摊前金额	设备安装费	分摊待摊投资	金额合计				
1	总则		10,145	416	10,561											
2	路基工程		15,179	622	15,801											
3	路面工程		467,629	19,157	486,786											
4	桥涵工程			0	0											
5	安全设施及预埋管线		4,217	173	4,390											
6	设计变更		48,648	1,993	50,641											
			545,818	22,365	568,178											



项目负责人签字: 

接收单位: 

负责人签字: 

监管部门:



交付使用资产明细表

项目名称: 蛟河市2020年第四批农村公路治理改造项目 (文化-大坡)

单位: 元

序号	交付使用资产	固定资产投资											流动资产		递延资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具							名称	金额	名称	金额
		数量	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计	名称	规格型号	数量	未分摊前金额	设备安装费	分摊待摊投资	金额合计				
1	总则		16,103	660	16,763											
2	路基工程		27,819	1,140	28,959											
3	路面工程		730,836	29,939	760,775											
4	桥涵工程			0	0											
5	安全设施及预埋管线		7,185	294	7,479											
6	设计变更		98,024	4,016	102,040											
			879,967	36,048	916,015											



项目负责人签字:

[Handwritten signature]

接收单位:



负责人签字:

[Handwritten signature]

监管部门:



负责人签字:

