

专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	金珠小五金创业孵化园一期项目				项目类型	产业园基础设施建设		
主管部门	吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会				实施单位	吉林龙潭投资开发有限公司		
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	2,400.00	2400	2400	10	100%		
	其中：新增专项债券规模	2,400.00	2400	2400	10	100%	10	
	财政预算资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建筑主体完成量	>=9000m²	9000m²	10	10	
		质量指标	指标1：建筑工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成建筑主体封顶	2024年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	指标1建筑工程价格不高于招标控制价	5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1新增周边地区就业岗位机会	<=100个	90	10	10	
		社会效益指标	指标1美化周边环境	绿化带>=200m²	绿化带=200m²	10	10	
		生态效益指标	指标1带动周边经济发展，为周边居民创造就业机会	意向招商企业<=1个	3	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升周边居民生活幸福指数	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度	指标1入驻意向客户满意度	100%	100%	10	10	
	总分							100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年总目标计划：项目竣工				项目已竣工			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。